

# NOTA DE EMPENHO 11050001

Maranhão  
Governo Municipal de Pedreiras  
Câmara Municipal de Pedreiras  
Exercício de 2022

Data: 11/05/2022

Modalidade: ordinário

## I N T E R E S S A D O

Credor.... J. JACKSON PEREIRA LEITE  
Endereço.. RUA CLORES MIRANDA, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000  
C.N.P.J... 00.319.607/0001-39  
Banco..... 001 Agência: 0528-2 c/c.: 57.605-0

## C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Pedreiras  
Func.programática 01 031 0001 1.003 Const. Reforma ou Ampliação da Câmara  
Municipal  
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação Modalidade. Tomada de Preços  
Número do processo..... 1803001/2022 Exercício..  
Código contrato..... 019/2022

## D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
130.000,00	67.307,40	62.692,60

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.


Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma (2ª etapa) da Câmara Municipal de Pedreiras-MA.


Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	050342 Obras e Instalações	67.307,40	67.307,40

Pedreiras, 11 de Maio de 2022.

Autorizo

  
RUIDEMAR MARINHO DE MELO  
TÉC. CONTÁBIL

  
MARLY TAVARES SOARES SILVA  
Presidente



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11050002

Maranhão  
Governo Municipal de Pedreiras  
Câmara Municipal de Pedreiras  
Exercício de 2022

DATA: 11/05/2022

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11050001 VALOR..... R\$ 67.307,40  
DATA DO EMPENHO... 11/05/2022 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... J. JACKSON PEREIRA LEITE  
Endereço.. RUA CLORES MIRANDA, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000  
C.N.P.J... 00.319.607/0001-39  
Banco..... 001 Agência: 0528-2 c/c.: 57.605-0

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Pedreiras  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 1.003 Const. Reforma ou Ampliação da Câmara  
Municipal  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
FONTE DE RECURSO.....1500000000 Recursos não vinculados de Impostos


## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Obras e Instalações	67.307,40	67.307,40


## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 67.307,40  
Nota fiscal serviço 233 Série E  
HISTÓRICO.....:Atesto que os serviços foram prestados.

Pedreiras, 11 de Maio de 2022.



SHAURY BORGES DE MELO SILVA  
GESTOR DE CONTRATOS



ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Pedreiras  
Câmara Municipal de Pedreiras

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Pedreiras  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Pedreiras  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 1.003 Const. Reforma ou Ampliação da Câmara Municipal  
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações  
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11050001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 67.307,40 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Tomada de Preços  
DATA DO EMPENHO... 11/05/2022 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO... 1803001/2022  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 67.307,40 VALOR PAGO..... R\$ 67.307,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 11/05/2022 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 11050002 VALOR DA NF 67.307,40 PAGAMENTO ATUAL 67.307,40 NOTA FISCAL serviço nº 233 série E de 11/05/2022

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

SHAURY BORGES DE MELO SILVA  
GESTOR DE CONTRATOS

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

MARLY TAVARES SOARES SILVA  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13050002, de 13/05/2022

BANCO/FONTE CEF.....215-1 (CAMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF 112228 VALOR 67.307,40


SAULO DE TARSO CUNHA DE BRITO  
Tesoureiro

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 67.307,40 ( Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Sete Reais e Quarenta Centavos ) referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma (2ª etapa) da Câmara Municipal de Pedreiras-MA. ( Referente a quitação da NFS-e N°233. )

Pedreiras, 13 de Maio de 2022

Assinatura .....  
Credor.... J. JACKSON PEREIRA LEITE  
Endereço.. RUA CLORES MIRANDA, CENTRO-Bacabal-MA 65700-000  
C.N.P.J... 00.319.607/0001-39  
Banco..... 001 Agência: 0528-2 c/c.: 57.605-0





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
Rua Maneco Rego, 906 – Centro – Pedreiras-MA – Cep: 65.725-000.  
Fone/Fax: (099) 3642-2046 – Home Page: [www.cmpedreiras.ma.gov.br](http://www.cmpedreiras.ma.gov.br)  
E-mail: [camaramunicipalpedreiras2017@gmail.com](mailto:camaramunicipalpedreiras2017@gmail.com)  
CNPJ: 12.538.625/0001-90

CLASSIFICADO	CONVÊNIO	
Nº PROC:	BANCO:	CEF
Nº NE:	C/C:	215-1
Nº OP:	ESPELHO:	
DATA:	CÓD. OPER:	00112228.

**NOME:** J. JACKSON PEREIRA LEITE.

**HISTÓRICO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à Câmara Municipal de Pedreiras, conforme NF nº 233-E.

### VALOR

<b>BRUTO:</b>	<b>R\$</b>	<b>67.307,40</b>
<b>IRRF:</b>	<b>R\$</b>	
<b>IMPP:</b>	<b>R\$</b>	
<b>INSS:</b>	<b>R\$</b>	
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$</b>	
<b>CONVÊNIO CEF:</b>	<b>R\$</b>	
<b>LÍQUIDO:</b>	<b>R\$</b>	<b>67.307,40</b>



**MUNICÍPIO DE BACABAL - ESTADO DO MARANHÃO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie  
 000000233 - E

Autenticidade  
 46RB-Y7ZV

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:11/05/2022 17:34:13  
 Competência (Serv.)..:05/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: J. JACKSON PEREIRA LEITE  
 Nome Fantasia: J JACKSON LEITE CONTRUTORA  
 CPF/CNPJ.....: 00.319.607/0001-39 IM: 35169 IE: Fone: (99) 98814-4350  
 Endereço.....: RUA RUA CLORES MIRANDA,02010,CENTRO - CEP:65700000  
 Município.....: BACABAL UF: Email:marcelovieira\_2@hotmail.com


**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.:MUNICIPIO DE PEDREIRAS - CAMARA MUNICIPAL  
 Nome Fantasia:  
 CPF/CNPJ.....:12.538.625/0001-90 IM: IE: Fone: (99) 3642-1282  
 Endereço.....:RUA R MANECO REGO,906 - CEP : 65725000, CENTRO  
 Município.....:PEDREIRAS UF:MA  
 Email.....:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

1 Medição do Serviço especializada para prestação de serviços de reforma (2ª etapa)da Câmara Municipal de Pedreiras - MA.  
 Contrato N: 019/22  
 Tomada de Preço: N: 001/2022  
 Processo Administrativo: N: 1803001/2022



Processo executado por: 160.20.201.117  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: bacabal.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzi  
 Código de Atividade (CNAE)  
 4120400 - Construção de edifícios

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN					
DEDU	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67.307,40	5,000%	3.365,37	67.307,40

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 67.307,40**



ATTESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome e endereço do Assinante: \_\_\_\_\_

Função do Assinante: \_\_\_\_\_




JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:270 40267349  
 Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
 9  
 Dados: 2022.05.11 16:22:20 -03'00'

INTERESSADO:	CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma (2ª etapa) da Câmara Municipal de Pedreiras - MA		
ENDEREÇO:	Rua Maneco Rego, 906 - Centro - Pedreiras - MA - Cep: 65.725-000	ENCARGOS SOCIAIS:	112,9000%
BASE DE PREÇO, DATA BASE:	ORSE 01/2022 - SBC MA 02/2022, SEINFRA CE 027 - SINAPI MA 01/2022	Bdi:	22,3600%
DATA DA MEDIÇÃO N° 1 -	10 DE MAIO DE 20221		
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 67.307,40	SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	
CONTRATO N°	019/2022		
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL:	FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO - CREA MA N° 2115095952		

**PLANILHA MEDIÇÃO**

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRICAO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO COM BDI	TOTAL COM BDI	QUANTIDADE EXECUTADA	PORCENTAGEM EXECUTADA	VALOR EXECUTADO	VALOR 1ª MEDIÇÃO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	1.651,86				
1.1	ORSE	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA DE 2,0 X 1,125M	M2	6,00	R\$ 275,31	R\$ 1.651,86	6,00	100,00%	R\$ 1.651,86	R\$ 1.651,86
2.0			DEMOLICOES E RETIRADAS			R\$	11.010,85				
2.1	SINAPI	97631	DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	182,48	R\$ 3,17	R\$ 578,46	182,48	100,00%	R\$ 578,46	R\$ 578,46
2.2	PROPRIA	97633	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	471,85	R\$ 21,63	R\$ 10.206,12	471,85	100,00%	R\$ 10.206,12	R\$ 10.206,12
2.3	SINAPI	97632	DEMOLICAO DE RODAPÉ CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	91,24	R\$ 2,48	R\$ 226,28	91,24	100,00%	R\$ 226,28	R\$ 226,28
3.0			SUPERESTRUTURA			R\$	10.363,04				
3.1	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF 06/2018	M2	182,48	R\$ 56,79	R\$ 10.363,04	182,48	100,00%	R\$ 10.363,04	R\$ 10.363,04
4.0			VEDACAO			R\$	21.892,22				
4.1	SINAPI	98546	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM ESPESSURA 10CM, AF 05/2020	M2	251,00	R\$ 87,22	R\$ 21.892,22	251,00	100,00%	R\$ 21.892,22	R\$ 21.892,22
5.0			REVESTIMENTOS			R\$	12.021,61				
5.1	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MANUAL AF 08/2019	M3	0,91	R\$ 718,57	R\$ 653,90	0,91	100,00%	R\$ 653,90	R\$ 653,90
5.2	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF 08/2019	M2	0,91	R\$ 639,75	R\$ 582,17	0,91	100,00%	R\$ 582,17	R\$ 582,17
5.3	PROPRIA	COMP 759395	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	182,48	R\$ 31,87	R\$ 5.815,64	182,48	100,00%	R\$ 5.815,64	R\$ 5.815,64
5.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014	M2	65,00	R\$ 76,46	R\$ 4.969,90	65,00	100,00%	R\$ 4.969,90	R\$ 4.969,90
6.0			PISOS			R\$	63.852,40				
6.1	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M3	498,00	R\$ 122,19	R\$ 60.850,62	84,85	17,04%	R\$ 10.367,82	R\$ 10.367,82
6.2	SINAPI	88650	RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF 06/2014	M2	152,22	R\$ 19,72	R\$ 3.001,78	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
7.0			ESQUADRIAS			R\$	23.461,90				
7.1	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2019	UND	14,00	R\$ 1.069,48	R\$ 14.972,72	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
7.2	SINAPI	90822	INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E=8MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021	UND	14,00	R\$ 606,37	R\$ 8.489,18	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
8.0			PINTURA			R\$	12.303,98				
8.1	SINAPI	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES DUAS DEMAOIS AF 06/2014	M2	295,62	R\$ 15,07	R\$ 4.454,99	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
8.2	ORSE	502285	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOIS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - VER 03	M2	295,62	R\$ 15,70	R\$ 4.641,23	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
8.3	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO) AF 01/2020	M2	141,56	R\$ 22,66	R\$ 3.207,75	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.0			COMBATE A INCENDIO			R\$	2.358,44				
9.1	ORSE	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 6KG, CLASSE BC, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	UND	4,00	R\$ 232,72	R\$ 930,88	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.2	SBC	1031851	PLACA DE SINALIZACAO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES /HIDRANTES 1,0 X 1,0M	UND	4,00	R\$ 110,11	R\$ 440,44	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.3	ORSE	12884	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQ OU DIR) DE SAÍDA DE EMERGENCIA - PLACA S2	UND	36,00	R\$ 27,42	R\$ 987,12	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.0			INSTALACOES HIDRAULICAS			R\$	6.079,52				
10.1	SINAPI	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA DE 1/2"	UND	2,00	R\$ 17,85	R\$ 35,70	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.2	SBC	56875	VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 1/2"	UND	1,00	R\$ 279,01	R\$ 279,01	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.3	SINAPI	1402	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32MM X 1/2" OU 32MM X 3/4" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	1,00	R\$ 10,98	R\$ 10,98	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.4	SBC	1014953	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA 20VMM X 1/2"	UND	4,00	R\$ 6,36	R\$ 25,44	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.5	SINAPI	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UND	4,00	R\$ 3,98	R\$ 15,92	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.6	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	UND	17,00	R\$ 6,91	R\$ 117,47	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.7	SBC	52580	LUVÁ PVC SOLDÁVEL DIAM 20MM	UND	1,00	R\$ 7,70	R\$ 7,70	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.8	SEINFRA	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4")	UND	5,00	R\$ 55,85	R\$ 279,25	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.9	SEINFRA	C2171	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UND	1,00	R\$ 93,81	R\$ 93,81	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.10	ORSE	95251	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021 (UN)	UND	2,00	R\$ 119,73	R\$ 239,46	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.11	SINAPI	89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2" INSTALA DO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	UND	2,00	R\$ 14,22	R\$ 28,44	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.12	SBC	1014957	LUVÁ PVC SOLDÁVEL COM ROSCA LR 20mm x 1/2"	UND	1,00	R\$ 2,39	R\$ 2,39	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -






10.13	SINAPI	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOFINECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	R\$ 3,96	R\$ 3,96	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.14	ORSE	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00	R\$ 5,02	R\$ 50,20	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.15	ORSE	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	4,00	R\$ 13,02	R\$ 52,08	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.16	ORSE	1073	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 40 X 32MM	UND	2,00	R\$ 10,29	R\$ 20,58	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.17	SBC	52056	CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20mm	UND	13,00	R\$ 10,24	R\$ 133,12	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.18	SBC	52058	CURVA 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32mm	UND	2,00	R\$ 19,69	R\$ 39,38	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.19	ORSE	1143	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM. = 25 X 20MM	UND	3,00	R\$ 11,56	R\$ 34,68	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.20	ORSE	1144	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 32 X 25MM	UND	6,00	R\$ 14,45	R\$ 86,70	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.21	SBC	52583	LUBA PVC SOLDÁVEL DIAM. 40MM	UND	3,00	R\$ 17,66	R\$ 52,98	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.22	ORSE	1167	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 20MM	UND	7,00	R\$ 9,95	R\$ 69,65	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.23	ORSE	1176	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 25 X 20MM	UND	2,00	R\$ 13,99	R\$ 27,98	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.24	ORSE	1177	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 32 X 25MM	UND	1,00	R\$ 18,88	R\$ 18,88	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.25	ORSE	1178	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM - 40 X 32MM	UND	2,00	R\$ 29,95	R\$ 59,90	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.26	ORSE	4964	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO D= 20MM X 1/2"	UND	8,00	R\$ 17,67	R\$ 141,36	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.27	ORSE	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	69,41	R\$ 18,44	R\$ 1.279,92	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.28	ORSE	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	13,13	R\$ 21,91	R\$ 287,68	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.29	ORSE	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	7,84	R\$ 26,99	R\$ 211,60	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.30	ORSE	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	19,12	R\$ 32,44	R\$ 620,25	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.31	ORSE	1093	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 20MM	UND	1,00	R\$ 3,85	R\$ 3,85	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
10.32	PRÓPRIA	COMP - 50489	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 2000 LITROS	UND	1,00	R\$ 1.749,20	R\$ 1.749,20	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.0			INSTALACOES SANITARIAS				R\$ 22.629,11					
11.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,51	R\$ 20,75	R\$ 467,08	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,87	R\$ 31,75	R\$ 281,62	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,31	R\$ 60,27	R\$ 1.224,08	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.4	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,25	R\$ 77,33	R\$ 1.101,95	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.5	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UND	4,00	R\$ 682,72	R\$ 2.730,88	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.6	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M2 (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 4.812,41	R\$ 4.812,41	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.7	SINAPI	39363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTE, CILÍNDRICA, COM TAMP, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UND	1,00	R\$ 6.331,24	R\$ 6.331,24	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.8	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	14,00	R\$ 8,33	R\$ 116,62	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.9	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UND	7,00	R\$ 28,12	R\$ 196,84	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.10	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 9,26	R\$ 37,04	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.11	SINAPI	89785	NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	UND	2,00	R\$ 26,09	R\$ 52,18	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.12	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 4DCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UND	6,00	R\$ 523,82	R\$ 3.142,92	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.13	SINAPI	10426	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "54 X 44" CM (L X C)	UND	4,00	R\$ 167,44	R\$ 669,76	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
11.14	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00	R\$ 244,08	R\$ 1.464,48	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
12.0			DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 3.544,84					
12.1	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 82,46	R\$ 2.473,80	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
12.2	SINAPI	89584	JOELHO 90º GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UND	16,00	R\$ 56,20	R\$ 899,20	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
12.3	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UND	4,00	R\$ 42,96	R\$ 171,84	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
13.0			LIMPEZA FINAL				R\$ 1.152,60					
13.1	PRÓPRIA	COMP. 02	LIMPEZA FINAL	M2	619,68	R\$ 1,86	R\$ 1.152,60	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	
							<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>	<b>R\$ 192.322,37</b>	<b>100%</b>	<b>35,00%</b>	<b>R\$ 67.307,40</b>	<b>R\$ 67.307,40</b>

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:270402673 49

Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
 Dados: 2022.05.11 16:22:48 -03'00'

Porcentagem Executada  
 Valor Executado  
 Porcentagem Acumulada  
 Valor Executado Acumulado


35,00%  
 R\$ 67.307,40  
 35,00%  
 R\$ 67.307,40







JOSE JACKSON PEREIRA Assinado de forma digital por JOSE  
LEITE:27040267349 JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
Dados: 2022.05.11 16:23:13 -03'00'

---



## RELATORIO FOTOGRAFICO DA 1 MEDIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA

SEGUE EM ANEXO AS FOTOS



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:270402  
67349

Assinado de forma  
digital por JOSE  
JACKSON PEREIRA  
LEITE:27040267349  
Dados: 2022.05.11  
16:43:01 -03'00'




THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN



1950

1951

1952





J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7






JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
Dados: 2022.05.11 16:43:20 -03'00'

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM











JOSE JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:27040267349

Assinado de forma digital  
por JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE:27040267349  
Dados: 2022.05.11 16:43:59  
-03'00'





JOSE JACKSON  
PEREIRA

LEITE:27040267349

Assinado de forma digital  
por JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE:27040267349

Dados: 2022.05.11 16:44:16  
-03'00'

---

**JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE  
PROPRIETARIO**


**CPF: 270.402.673-49**

**RG: 000033406594-1**

**J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

**Cnpj: 00.319.607 /0001-39**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**Nº do Cadastro  
**40122**Nº da Inscrição  
**35169**Nº do Alvará  
**206**Validade  
**31/12/2022****Contribuinte**Nome: **J. JACKSON PEREIRA LEITE**  
CPF/CNPJ: **00.319.607/0001-39**  
RG/Insc.:  
Nome Fantasia: **J JACKSON LEITE CONTRUTORA****Endereço**Logradouro: **RUA CLORES MIRANDA** Número: **2010**  
Complemento: CEP: **65700000**  
Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Bacabal** Estado: **MA**

## ATIVIDADE PRINCIPAL

**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

**SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS**

## OBSERVAÇÕES

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2022



## DETALHAMENTO DA ATIVIDADE


Data de Emissão  
**2/02/2022.**Data de Abertura  
**08/02/2017****Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração**

Cód. Atividade

Código do ISS

Cod. Autenticidade: QEXK4JCJXD

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA  
06014351000138



## CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 274/2022

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **J. JACKSON PEREIRA LEITE**, inscrito no cadastro municipal de nº **40122**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desta Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro  
**40122**

Contribuinte  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE**

Logradouro  
**RUA CLORES MIRANDA, 2010, , CEP - 65700-000**

Cidade  
**BACABAL**

CPF/CNPJ  
**00.319.607/0001-39**

Bairro  
**CENTRO**

UF  
**MA**

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:

Inscr Municipal: 35169

Inscr Estadual:

Data  
Encerramento:

Atividade: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

### Finalidade da Certidão

**REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL**

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário: Carlos Alberto Moraes Junior


Emitida às 09:42:00 do dia 05/05/2022 09:42:00

Válida até 04/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número TN3XR5KDBI

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautoert>





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA  
06014351000138



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1157/2022

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **J. JACKSON PEREIRA LEITE**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/07/2022, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro  
**40122**

Contribuinte  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE**

Logradouro  
**RUA CLORES MIRANDA, 2010, , CEP - 65700-000**

Cidade  
**BACABAL**

CPF/CNPJ  
**00.319.607/0001-39**

Bairro  
**CENTRO**

UF  
**MA**

Finalidade da Certidão  
**REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL**

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário: Carlos Alberto Morais Junior


Emitida 05/05/2022 09:41:11

Válida até 04/07/2022

Código de Controle da Certidão/Número W1V791VMB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautoert>





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 044642/22

**Data da**

27/03/2022 16:38:20

**Inscrição Estadual:** 123300347

**CPF/CNPJ:**00319607000139

**Razão Social:** J JACKSON PEREIRA LEITE

**Endereço:** RUA CLORES MIRANDA, 2010 CEP: 65700000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36213108

**Município:** BACABAL

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/07/2022.**


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**







**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 020559/22

**Data da**

27/03/2022 16:39:02

**Inscrição Estadual:** 123300347

**CPF/CNPJ:**00319607000139

**Razão Social:** J JACKSON PEREIRA LEITE

**Endereço:** RUA CLORES MIRANDA, 2010 CEP: 65700000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36213108

**Município:** BACABAL

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/03/2022 16:39:02





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J. JACKSON PEREIRA LEITE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
Certidão n°: 6070444/2022  
Expedição: 21/02/2022, às 09:43:32  
Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. JACKSON PEREIRA LEITE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.319.607/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.319.607/0001-39

**Razão Social:** J JACKSON PEREIRA LEITE ME

**Endereço:** RUA VP 06 / COHAB II / BACABAL / MA / 65700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/04/2022 a 23/05/2022

**Certificação Número:** 2022042402312718910777

Informação obtida em 11/05/2022 17:03:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: J. JACKSON PEREIRA LEITE**  
**CNPJ: 00.319.607/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 19:33:50 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **1651.CEA0.C44F.3CE0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDBC Nº 23, DE 6 DE MAIO DE 2022

Código de validação: CE71D41588  
CERTJUDONE-SJDBC - 232022

Número da guia: 22050801001227906.

**CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**, Empresário Individual, inscrito no CNPJ nº **00.319.607/0001-39**, estabelecida na **Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, Bacabal/MA**.

**CERTIFICO** finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 6 de maio de 2022.

**OBSERVAÇÕES:**

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
2. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
3. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Bacabal, 6 de maio de 2022.

JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal  
Matrícula 117689








**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal**

Documento assinado. BACABAL, 06/05/2022 11:11 (JOSÉ WILLIAM FERREIRA DA SILVA)







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20220528356

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO CARLOS VIEIRA FERNANDES JUNIOR  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117416232  
Registro: 1117416232MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
RUA MANECO REGO  
Complemento:  
Cidade: PEDREIRAS

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 12.538.625/0001-90  
Nº: 877  
CEP: 65725000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 4.500,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANECO REGO  
Complemento:  
Cidade: PEDREIRAS  
Data de Início: 19/04/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Previsão de término: 19/07/2022

Bairro: CENTRO  
UF: MA

Nº: 877  
CEP: 65725000  
Coordenadas Geográficas: -4.572604, -44.601385  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 12.538.625/0001-90

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	251,00	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL	182,48	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL	87,22	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	69,41	m
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	23,12	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS- MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Francisco Carlos Vieira Fernandes Junior*  
FRANCISCO CARLOS VIEIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 604.099.293-01

Local

data

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - CNPJ: 12.538.625/0001-90

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor


Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 12/05/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303933551

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5d201  
Impresso em: 12/05/2022 às 10:01:31 por: , ip: 160.20.201.191

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20220528249**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2115095952**  
Registro: **19473RN**

Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Registro: **0005366976-MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**RUA MANECO REGO**  
Complemento:  
Cidade: **PEDREIRAS**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **12.538.625/0001-90**  
Nº: **877**  
CEP: **65725000**

Contrato: **Não especificado**  
Valor: **R\$ 192.322,37**  
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:  
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA MANECO REGO**

Nº: **877**

Complemento:  
Cidade: **PEDREIRAS**  
Data de Início: **19/04/2022**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **MA**

CEP: **65725000**

Previsão de término: **19/07/2022**

Coordenadas Geográficas: **-4.572604, -44.601385**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**

CPF/CNPJ: **12.538.625/0001-90**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	251,00	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	182,48	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL	87,22	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	69,41	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	23,12	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Execução dos serviços de manutenção/reforma e ampliação da Câmara Municipal de Pedreiras - MA.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO - CPF: 016.523.593-46**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - CNPJ: 12.538.625/0001-90**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **12/05/2022** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303933360**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2662  
Impresso em: 12/05/2022 às 08:56:09 por: , ip: 45.163.230.193







11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17  
052800528 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: J JACKSON PEREIRA LEITE  
AGENCIA: 0528-2 CONTA: 57.605-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10490522671900010084230393336075889920000023394

BENEFICIARIO:

CREA/MA - ART

NOME FANTASIA:

CREA/MA - ART

CNPJ: 06.062.038/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CREA/MA - ART

CNPJ: 06.062.038/0001-75

PAGADOR:

J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME

CNPJ: 00.319.607/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	51.104
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	233,94
VALOR COBRADO	233,94

=====

NR.AUTENTICACAO B.DF7.295.F4F.290.171


=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 06.062.038/0001-75

Avenida dos Holandeses, Quadra 35,

Lote 8, Calhau, São Luis/MA

CEP: 65071-380

Tel: + 55 (98) 2106-8300

**COBRANÇA DE A.R.T.**

**Pagador**

J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME

**CPF/CNPJ**

00.319.607/0001-39

**Código CREA**

0005366976

**Endereço**

RUA CLORES MIRANDA, 2010

centro - BACABAL - MA - 65700000

**Representação numérica:** 10490.52267 19000.100842 30393.336075 8 89920000023394

**Agência / Código Beneficiário**  
0027 / 052261-9

**Número do Documento**  
1400000830393360-2

**Data Emissão**  
11/05/2022

**Data Vencimento**  
21/05/2022

**Parcela**  
1/1

**Valor do Documento**  
R\$ 233,94

**Detalhes da Cobrança**

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MA20220528249

R\$ 233,94

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

Banco **104-0**

10490.52267 19000.100842 30393.336075 8 89920000023394

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.						21/05/2022
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão						0027 / 052261-9
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/05/2022	8303933360	DM	N	11/05/2022	1400000830393360-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$		X	233,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
Unidade Beneficiada						(+) Outros Acréscimos
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão						(=) Valor Cobrado
06.062.038/0001-75						
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA						
Pagador						
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME / Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						
00.319.607/0001-39						
0005366976						
RUA CLORES MIRANDA, 2010						
centro - BACABAL - MA - 65700000						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO







**Comprovante de Solicitação de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIR
<b>Conta Origem:</b>	0767/006/00000215-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.538.625/0001-90

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0528/57605-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	J JACKSON PEREIRA LEITE
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.319.607/0001-39
<b>Valor:</b>	R\$ 67.307,40
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

<b>Data de Débito:</b>	13/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	13/05/2022 - 09:22:39
<b>Código da Operação:</b>	42796115

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>
226.075.013-34

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

**CADASTRAR FAVORECIDO**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIR
<b>Conta Origem:</b>	0767/006/00000215-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	12.538.625/0001-90

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0528/57605-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	J JACKSON PEREIRA LEITE
<b>CPF/CNPJ</b>	00.319.607/0001-39
<b>Valor:</b>	R\$67.307,40
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	13/05/2022
<b>Data da Operação:</b>	13/05/2022
<b>Código da Operação:</b>	00112228
<b>Chave de Segurança:</b>	87LJKQNWHTAT4QL

<b>CPFs Autorizadores:</b>
421.046.373-68
226.075.013-34

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
Rua Maneco Rego, 906 – Centro – Pedreiras-MA – Cep: 65.725-000.  
Fone/Fax: (099) 3642-2046 – Home Page: [www.cmpedreiras.ma.gov.br](http://www.cmpedreiras.ma.gov.br)  
E-mail: [camaramunicipalpedreiras2017@gmail.com](mailto:camaramunicipalpedreiras2017@gmail.com) .  
CNPJ: 12.538.625/0001-90

<b>RECIBO</b>	<b>R\$ 67.307,40</b>
---------------	----------------------

<b>RECEBI (EMOS) DA: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS</b>
--

<b>A IMPORTÂNCIA DE:</b> (SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETE REAIS, QUARENTA CENTAVOS).
--

<b>REFERENTE A:-</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à Câmara Municipal de Pedreiras, conforme NF nº 233-1
--

<b>BANCO:</b> - CEF.	<b>CONTA:</b> - 215-1
----------------------	-----------------------

**DESCONTOS:**

<b>VLR. BRUTO</b>	R\$ 67.307,40
<b>ISSSP</b>	R\$
<b>IRRF</b>	R\$
<b>INSS</b>	R\$
<b>PARC CONV CEF</b>	R\$
<b>ISS</b>	R\$
<b>PENSÃO</b>	R\$
<b>VLR. LÍQUIDO</b>	R\$ 67.307,40

**PEDREIRAS – MA,**

<b>13</b>	<b>MAIO</b>	<b>2022</b>
-----------	-------------	-------------

<b>NOME:</b>	- J. JACKSON PEREIRA LEITE.
<b>CPF/RG/CNPJ:</b>	- 00.319.607/0001-39
<b>ENDEREÇO:</b>	-Rua Clores Miranda,2010 – Centro – Bacabal - MA.



